

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
PERIODO: DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CP 12

No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE		Metas Reales				Origen del recurso	Tipo de Adjudicación
						FISICO	FINANC.	Físicas		Beneficiarios			
								CANT.	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
611	EDIFICACION HABITACIONAL												
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO Mejoramiento de viviendas (FISMUN ) F1067 CONST CUARTO DORMITORIO CARMEN YOMARA GONZALEZ 40,942.56 F1068 CONST DE TECHO VARIOS 18,772.71 F1070 CONST DE PISO PATRICIA SOTELO 6,369.79 F1069 CONST DE TECHO PATRICIA SOTELO 20,219.67 F1071 CONST CUARTO DORMITORIO GUADALUPE VILLALOBO 40,942.56 F1077 CONST DE TECHO ROSA AMELIA GONZALEZ 12,770.89 F1078 CONTR DE ISO ROSA AMELIA GONZALEZ 4,409.86 F1076 CONST DE TECHO JUANITA LUQUE 18,374.91 F1075 CONST TECHO MELISA TORRES 22,768.60 F1084 CONST TECHO CELIA CUEVAS 26,732.58 F1083 CONST DE TECHO MATILDE CARRAZCO 29868.58 F1082 CONST CUARTO DORMITORIO 41,366.49 F6586 MEJORAM VIV VARIOS 31,330.64 F6590 MEJORAM VIV VARIOS 12,886.11 F1118 MEJORAM VIV MARGARITA GASTELUM 42,440.49 F1119 MEJORAM VIV LUCINA OCHOA 42,440.49 F1123 MEJORAM VIV JORGE VAZQUEZ 19,979.82 F1124 MEJORAM VIV MA JESUS VILLELA 22,434.53 F1125 MEJORAM VIV JESUS MARTINEZ 45,540.48 F1128 MEJORAM VIV DULCE URIAS 23,269.69 F1129 MEJORAM VIV GUILLERMO ORENDAIN 21,381.33 F1130 MEJORAM VIV DORA ALICIA OCHOA 42,540.48 F1144 MEJORAM VIV CLAUDIA VAZQUEZ 23,421.80 F1143 MEJORAM VIV CAROLINA ARMENTA 42,540.46 F1145 MEJORAM VIV 1145 ALAMA ALICIA MTZ 20,049.83 F1147 MEJORAM VIV BARBARA HOYOS 42,540.46 F1160 MEJORAM VIV SAMUEL TAN COTA 39,192.22 F1162 MEJORAM VIV CRISTINA FIGUEROA 11,964.34 F1161 MEJORAM VIV GUADALUPE ARREOLA 17,853.85 Cuarto dormitorio para Judith yesenia Rodriguez 41,129.82 Cuarto Dormitorio para Maria Olga Auz 41,129.82 Rehabilitacion de Vivienda Fca Adela Figueroa 37,500	300,000.00	812,326.22	902,085.86	-89,759.64	100%	111%	22	PZAS	88	Personas	fismun	admon dir
61103	PIE DE CASA Construccion de Pies de Casas (FISMUN) cuarto dormitorio Blanca Margarita Molina Moreno 41,128.30 cuarto dormitorio Norma Luz Moreno 41,128.30	250,000.00	25,000.00	82,256.60	-57,256.60	100%	329%	2	OBRAS	7	Personas	fismun	admon dir
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT. DE EDUCACI Construcción de aula en jardín de niños (fismun)	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0%	0%	0	0	0	Personas	fismun	admon dir
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61408-15	Rehab.Pozo Agua Potable El Crucero(Fismun 2018)	0.00	127,020.00	127,020.00	0.00	100	100%	1	PZAS	200	Personas	fismun	admon dir
61408-16	Rehab.Eq.Bombeo de A.P. La Mesa (Fismun 2018)	0.00	21,941.40	21,941.40	0.00	100	100%	1	PZAS	300	Personas	fismun	admon dir
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
61410-05	ELECTRIFICACION C. 1 DE MAYO EL MORAL FISMUN2018	558,150.00	415,218.64	229,771.83	185,446.81	100	55%	350	ML	100	Personas	fismun	admon dir
61410-03	Electrificación C.Sin Nombre Los Janos(Fismun 2018	106,560.00	106,560.00	106,560.00	0.00	100	100%	200	ML	100	Personas	fismun	admon dir

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
PERIODO: DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CP 12

No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE		Metas Reales				Origen del recurso	Tipo de Adjudicación
						FISICO	FINANC.	Físicas		Beneficiarios			
								CANT.	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
61410-04	Sum e Inst Poste C.Tamarindo El Cruc(Fismun2018)	35,290.00	35,290.00	35,290.00	0.00	100	100%	100	ML	100	Personas	fismun	admon dir
61410-06	SUM. E INST. POR ELECT. EN CALLEJON BONIL	0.00	0.00	241,698.45	-241,698.45	100	100%	400	ML	100	Personas	fismun	admon dir
61416	CECOP												
	Rehabilitación de cancha en Los Janos	345,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0	0%	0	0	0	Personas	CECOP	admon dir
	Pavimentación de cuesta camino al Alamo	399,996.00	199,998.00	0.00	199,998.00	0	0%	0	0	0	Personas	CECOP	admon dir
61416-03	Rehabilitación de Iglesia en La Mesa	499,992.00	499,992.00	106,907.49	393,084.51	100	21%	1	OBRA	300	Personas	CECOP	admon dir
	Adquisición de lamparas para alumbrado publico	199,992.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0	0%	0	0	0	Personas	CECOP	admon dir
	Mejoramiento de estacionamiento en escuela secundaria técn	415,020.00	207,510.00	0.00	207,510.00	0	0%	0	0	0	Personas	CECOP	admon dir
61416-06	Const.de Pav.C.Veracruz E/Toluca y Oaxaca(2018)		145,932.51	145,932.51	0.00	100	100%	1	OBRA	50	Personas	CECOP	admon dir
61416-07	Const.Pav.C.Alicia Arellano E/Fleck y Colima(2018)		382,306.40	382,306.40	0.00	100	100%	1	OBRA	30	Personas	CECOP	admon dir
61416-08	Const.Pav.C.Venust.C.E/Berlito Jrz y Fco.I.M.(2018)		248,858.52	248,858.52	0.00	100	100%	1	OBRA	60	Personas	CECOP	admon dir
61416-09	Const.Pav.C.Teresita O.E/Minerva y Del Rio(2018)		316,810.00	316,810.00	0.00	100	100%	1	OBRA	20	Personas	CECOP	admon dir
61416-10	Pavimentacion de Calle Francisco I.Madero(2018)		319,330.70	319,330.70	0.00	100	100%	1	OBRA	50	Personas	CECOP	admon dir
61416-11	Pavimentacion de Calle Yucatan (2018)		215,574.30	215,574.30	0.00	100	100%	1	OBRA	60	Personas	CECOP	admon dir
61416-12	Rehab.Cancha Usos Multiples Las Viguitas(2018)		174,030.74	174,030.74	0.00	80	100%	1	OBRA	100	Personas	CECOP	admon dir
61416-13	Rehab.Cancha Usos Multiples Campo Carret.(2018)		240,999.80	240,999.80	0.00	80	100%	1	OBRA	600	Personas	CECOP	admon dir
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-02	Raspado de calles en el municipio (fismun)	480,000.00	456,643.74	449,443.74	7,200.00	100	98%	15	M2	8000	Personas	fismun	admon dir
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
	Pavimentacion de calles en el Mpio (Fortalece y PDR)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0%	0	0	0	Personas	FORTALECE	admon dir
61422-04	Pav.Concret.Hid.Calle Garmendia Imuris(PDR 2018)	600.00	1,931,982.23	1,931,922.23	60.00	90	100%	1	OBRA	100	Personas	PDR	admon dir
61422-05	Pav.Concret.Hid.C.Enrique Gomez Pte.(PR 2018)	600.00	2,933,231.68	2,933,171.68	60.00	100	100%	1	OBRA	100	Personas	PDR	admon dir
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS												
624	DIV DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
62408-07	Sum. e Instal motor Sumerg Terrenate (fismun 2018)	813,689.00	716,511.43	147,787.48	568,723.95	100%	21%	1	PZAS	400	Personas	fismun	admon dir
62408-08	Rehab.Eq.Bombeo AP en Terrenate	0.00	41,636.77	41,636.77	0.00	100%	100%	1	PZAS	400	Personas	fismun	admon dir
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
	Amplacion de redes de Drenaje												
62409-06	Rehab.Red AP Col.La Victoria(Fismun 2018)	0.00	33,930.00	33,930.00	0.00	100%	100%	1	obra	400	Personas	fismun	admon dir
62409-07	Rehab.Drenaje C.Zaragoza E/A la Torre(Fismun 2018)	400,000.00	400,000.00	318,195.05	81,804.95	100%	80%	1	obra	1000	Personas	fismun	admon dir
62409-08	Rehab Drenaj C.Hector L. E/Tabasco y Aldama(SH2018)	0.00	399,614.10	399,614.10	0.00	100%	100%	1	obra	1000	Personas	fismun	admon dir
62409-10	Rehab.Red AP C.Allende del Crucero(Fismun 2018)	0.00	21,610.80	21,610.80	0.00	100%	100%	1	obra	1000	Personas	fismun	admon dir
62410-01	Rehabilitacion de alumbrado Pub. en C. (FISMUN)	0.00	0.00	47,030.46	-47,030.46	100%	100%	100	PZAS	1000	Personas	fismun	admon dir
<b>TOTAL</b>		<b>7,104,889.00</b>	<b>13,732,355.98</b>	<b>10,221,716.91</b>	<b>3,557,669.53</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. JESUS ALBERTO RENTERIA VASQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

C. MARIA ALEJANDRINA PILLADO ARMENTA  
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

C. HECTOR ROMERO CRUZ  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
JUNTOS HAREMOS HISTORIA