

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Ejercido AL TRIMESTRE	Ejercido ACUMULADO	% DE AVANCE		Metas Reales				Origen del recurso
					FISICO	FINANC.	Físicas		Beneficiarios		
							CANT.	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA	
61401-10	Const.Acceso Paviment.en C.Chiapas(CECOP2016)	0.00	177,078.41	<b>177,078.41</b>		100%				Personas	cecop
621	<b>EDIFICACION HABITACIONAL</b>	0.00	<b>1,102,711.53</b>	<b>1,706,893.11</b>							
62102	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	1,102,711.53	1,706,893.11							
62102-02	Mejoramamiento de Viviendas 2016(FISMUN)	0.00	867,947.03	1,183,607.04						Personas	FISMUN
62102-03	Construcción de Pie de Casa 2016(FISMUN)	0.00	234,764.50	523,286.07		100%				Personas	FISMUN
622	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>	0.00	<b>788,464.85</b>	<b>1,988,621.11</b>							
62211	Infra. y Equip. en mat. de cultura, deporte y recr	0.00	<b>788,464.85</b>	<b>1,973,193.11</b>							
62211-02	Parque Inf Imuris y Rehab y A Alumb	0.00	601,182.27	1,480,210.57		100%				Personas	FORTALECE
62211-03	Construcción de Velatorio DIF	0.00	187,282.58	492,982.54		100%				Personas	FORTALECE
62214	Infra. y equi. en materia de educa	0.00	0.00	15,428.00							
62214-04	Con. de tejaban en escuela primaria (FISMUN)	0.00	0.00	15,428.00		100%				Personas	FISMUN
	<b>04 URBANIZACION MUNICIPAL</b>	<b>2,218,842.00</b>	<b>159,488.92</b>	<b>344,400.92</b>							
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	2,218,842.00	0.00	168,672.00							
62401	Construcción	2,218,842.00	0.00	0.00	0%	0%				Personas	FISMUN
62408	Inf. y equipamiento en materia de agua potable	0.00	0.00	168,672.00							
62408-04	Rehabilitación de Pozo de AP Crucero (FISMUN)	0.00	0.00	107,192.00		100%				Personas	FISMUN
62408-05	Rehab. de Pozo A.P. de Cumeral 2016(FISMUN)	0.00	0.00	61,480.00		100%				Personas	FISMUN
62410	Electrificación urbana	0.00	159,488.92	175,728.92							
62410-06	Electrificacion Callejon Bonillas 2016(FISMUN)	0.00	0.00	16,240.00						Personas	FISMUN
62410-07	Electrificacion Cañada Ej Los Janos 2016(FISMUN)	0.00	159,488.92	159,488.92						Personas	FISMUN
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	<b>0.00</b>	<b>2,158,742.32</b>	<b>8,369,814.51</b>							
62503	Construcción	0.00	2,158,742.32	8,369,814.51							
62503-22	Pavimentación Varias Vialidades Imuris(FAIP 2015)	0.00	2,158,742.32	8,000,000.00		100%				Personas	FAIP(Fondo de Aportación P/Infrest.Productiv
62503-23	Raspado de V/Calles a base de Maq.2016(FISMUN)	0.00	0.00	369,814.51		100%				Personas	FISMUN
<b>TOTAL</b>		<b>2,218,842.00</b>	<b>4,386,486.03</b>	<b>12,586,808.06</b>							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

7,025,985.94

C. CARLOS GALLEGU AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GPE. FIGUEROA BADILLA

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL OCTAVIO GALLEGU AGUILAR

DIR. DE OBRAS PUBLICAS



**ANEXO 13**

<b>Tipo de Adjudicación</b>
Admon Dir.
Admon Dir. Admon Dir.
Admon Dir. Admon Dir.
Admon Dir.
Admon Dir.
Admon Dir. Admon Dir.
Admon Dir. Admon Dir.
Admon Dir.
Admon Dir.

**ANEXO 13**

**Tipo de  
Adjudicación**